

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla

Nazwa : **SALA GIMNASTYCZNA**
 Z ZAPLECZEM

Adres : **OSIEK, działka nr nr 432, 434/2, 434/3**

Inwestor : **GMINA OSIEK**

Projektant : mgr inż. arch. Roman Chyła
 83-221 Osiek, ul. Na Borku 6a

padziernik 2008 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- wykonanie ścian konstrukcyjnych,
- wykonanie stropu, schodów w części zaplecza sali sportowej,
- wykonanie konstrukcji dachu z przęseł z drewna klejonego,
- wykonanie ścian działowych oraz ścian o konstrukcji drewnianej piętra ,
- osadzenie drzwi i okien,
- uporządkowanie terenu wokół budynku.

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- dźwig do montażu konstrukcji dachu

3. Obiekty budowlane występujące na działce:

- budynek szkolny
- budynek szkolny (starej szkoły)
- budynek gospodarczy.

4. Elementy zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, w szczególności:

- wykonywanie montażu konstrukcji dachu, stropów i stropodachu, montaż obudowy zewnętrznej,
- niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu;

4.2. Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1. Przy wykonywaniu robót ziemnych i fundamentów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. 47 poz. 401 rozdział 10 – Roboty ziemne, rozdział 13 - roboty ciesielskie, rozdział 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.2. Przy montażu konstrukcji stalowych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 15 – Roboty montażowe,

5.3. Przy wykonywaniu pokryć dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 17 – Roboty dekarские i izolacyjne;

5.4. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne;

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- 6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
 - najbliższego punktu lekarskiego,
 - straży pożarnej,
 - posterunku policji;
- 6.2. W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;
- 6.3. Telefon komórkowy umieścić w pom. socjalnym;
- 6.4. Kaski ochronne, umieścić w pom. socjalnym;
- 6.5. Paski i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pom. socjalnym;
- 6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. 1.5m;
- 6.7. Bariery wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deska krawężnikowa;
- 6.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze;
- 6.9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło;
- 6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu;
- 6.11. Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu;
- 6.12. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi;
- 6.13. Zejścia do wykopu wykonać co 20m;
- 6.14. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.

opracował : mgr inż.arch. Roman Chyła